

दिनांक 22.03.2017 को उपायुक्त, गिरिडीह की अध्यक्षता में आहत जिला समन्वय समिति की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

**उपस्थिति :- पंजी में संधारित**

उपायुक्त, गिरिडीह द्वारा बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी। मनरेगा योजना, इन्दिरा आवास योजना का समीक्षोपरान्त स्थिति निम्नवत् है :-

**स्वयं सेवक द्वारा किये जा रहे सर्वे**

स्वयं सेवकों के द्वारा पंचायतों का कराये जा रहे सर्वे का प्रखण्डवार समीक्षोपरान्त स्थिति निम्नवत् है -

क्रमांक	प्रखण्ड का नाम	सर्वे किये गये पंचायतों की संख्या	सर्वे हेतु शेष पंचायतों की संख्या	अभ्युक्ति
1.	बगोदर	19	3	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बगोदर द्वारा दिनांक 25.03.2017 शेष 04 पंचायतों में सर्वे करा लेने का आश्वासन दिया गया।
2.	बेंगाबाद	16	09	
3.	बिरनी	27	01	
4.	देवरी	19	8	
5.	धनवार	31	8	
6.	डुमरी	25	12	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बगोदर द्वारा दिनांक 25.03.2017 शेष 04 पंचायतों में सर्वे करा लेने का आश्वासन दिया गया।
7.	गाण्डेय	25	1	
8.	गावां	12	5	
9.	गिरिडीह	27	13	
10.	जमुआ	34	8	
11.	सरिया	19	4	
12.	पीरटॉड	17	0	

समीक्षोपरान्त निम्नलिखित निदेश दिया गया -

1. सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को दिनांक 25.03.2017 तक सभी पंचायतों में सर्वे कार्य, ग्राम सभा एवं Data Entry कार्य करवाने का निदेश दिया गया।
2. सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि गुणवत्तापूर्ण Data Entry हो इसके लिए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी Entry किये गये Data मँगवाकर स्वयं जाँच करेंगे तथा गुणवत्ता पूर्ण Data Entry करवाएँगे।

3. सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी दिनांक 25.03.2017 तक प्रमाण पत्र देंगे की सभी पंचायत में सर्वे कार्य, ग्राम सभा एवं Data Entry कार्य पूर्ण हो गया है।
4. सर्वे पूर्ण होने के पश्चात स्वयं सेवकों को जो प्रोत्साहन राशि दी जानी है उसका अविलम्ब सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी भुगतान करेंगे। भुगतान में किसी भी प्रकार की लापरवाही न करे अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहे।

#### प्रधानमंत्री आवास योजना

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभुकों का Registration एवं Geo tagging का MIS के अनुसार प्रखण्डवार स्थिति निम्नवत् है -

Sl. no.	Block	Target fixed by District	Beneficiary registered on 16-3-17	Beneficiary registered on 17-3-17	Beneficiary registered on 18-3-17	Beneficiary registered on 19-3-17	Beneficiary registered on 20-3-17
1	<u>Bagodar</u>	594	546	546	546	546	546
2	<u>Bengabad</u>	773	372	372	372	372	372
3	<u>Birni</u>	632	318	319	316	316	341
4	<u>Deori</u>	1020	641	641	640	640	640
5	<u>Dhanwar</u>	908	608	608	609	609	609
6	<u>Dumri</u>	1209	900	900	900	900	900
7	<u>Gandey</u>	745	249	249	249	249	259
8	<u>Gawan</u>	422	201	201	201	201	201
9	<u>Giridih</u>	893	377	377	379	379	377
10	<u>Jamua</u>	801	648	652	654	654	654
11	<u>Pirtand</u>	2095	1702	1714	1714	1714	1714
12	<u>SURIYA</u>	338	242	242	242	242	242
13	<u>Tisri</u>	787	579	579	579	579	579
	<b>Total</b>	11177	7383	7400	7401	7401	7434

#### Geo tag

Geo tag का MIS के अनुसार प्रखण्डवार स्थिति निम्नवत् है -

Sl. no.	Block	Target fixed by District	Geo Tag 16-3-17	Geo Tag 17-3-17	Geo Tag 18-3-17	Geo Tag 19-3-17	Geo Tag 20-3-17
1	Bagodar	594	391	394	394	394	394
2	Bengabad	773	325	327	327	327	327
3	Birni	632	289	296	296	296	299
4	Deori	1020	578	580	580	580	580
5	Dhanwar	908	456	456	457	457	457

6	Dumri	1209	740	740	747	747	747
7	Gandey	745	209	209	209	209	209
8	Gawan	422	193	193	193	193	193
9	Giridih	893	361	361	362	362	362
10	Jamua	801	500	500	500	500	500
11	Pirtand	2095	1398	1413	1413	1413	1413
12	SURIYA	338	211	211	211	211	211
13	Tisri	787	526	526	526	526	526
	<b>Total</b>	<b>11177</b>	<b>6177</b>	<b>6206</b>	<b>6215</b>	<b>6215</b>	<b>6218</b>

PMAY के तहत दिये गये Installment का MIS के अनुसार प्रखण्डवार स्थिति निम्नवत् है-

Sl. No.	Block	Target fixed by District	1st Inst. On 16-3-17	1st Inst. On 17-3-17	1st Inst. On 18-3-17	1st Inst. On 19-3-17	1st Inst. On 20-3-17
1	Bagodar	594	211	211	211	211	211
2	Bengabad	773	133	133	133	133	133
3	Birni	632	123	123	123	123	123
4	Deori	1020	184	184	184	184	184
5	Dhanwar	908	198	198	198	198	198
6	Dumri	1209	382	382	382	382	382
7	Gandey	745	118	118	118	118	118
8	Gawan	422	20	20	20	20	20
9	Giridih	893	168	168	168	168	168
10	Jamua	801	298	298	298	298	298
11	Pirtand	2095	373	373	373	373	373
12	SURIYA	338	73	73	73	73	73
13	Tisri	787	275	275	275	275	275
	<b>Total</b>	<b>11177</b>	<b>2556</b>	<b>2556</b>	<b>2556</b>	<b>2556</b>	<b>2556</b>

प्रखण्डवार समीक्षोपरान्त स्थिति निम्नवत् है -

- गिरिडीह प्रखण्ड- समीक्षा के क्रम में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गिरिडीह द्वारा बताया गया कि पूर्व में दिये गये लक्ष्य का शत-प्रतिशत रजिस्ट्रेशन करा लिया गया है। नया दिये गये लक्ष्य का 40% रजिस्ट्रेशन हो गया है। Server बहुत Slow है, दो दिनों में शत-प्रतिशत रजिस्ट्रेशन हो जाएगा।
- गिरिडीह, गाण्डेय, बेंगाबाद प्रखण्ड - समीक्षा के क्रम में पाया गया कि दिनांक 16.03.17 से अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना के किसी भी मॉड्यूल में प्रगति नहीं हुआ है। इसपर काफी असंतोष व्यक्त किया गया। श्री रामविलास, परियोजना पदाधिकारी, डी0आर0डी0ए0, गिरिडीह को तीनों प्रखण्डों का भ्रमण कर धीमी प्रगति की कारणों की जाँच कर प्रतिवेदित करने का निदेश दिया गया।

3. गावां प्रखण्ड - समीक्षा के कम में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गावां द्वारा बताया गया कि 200 लाभुकों को प्रथम किस्त का भुगतान कर दिया गया है, अभी Up to date नहीं हुआ है।
4. सरिया प्रखण्ड - समीक्षा के कम में पाया गया कि दिनांक 16.03.2017 से 20.03.2017 तक किसी भी लाभुको को Installment नहीं दिया गया है। इस संबंध में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सरिया द्वारा बताया गया कि 54 लाभुकों को प्रथम किस्त दिया गया है। MIS में Up to date नहीं हुआ है। Up to date होने पर प्रथम किस्त 100% हो जाएगा।

समीक्षोपरान्त निम्नलिखित निदेश दिया गया -

1. सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि प्रथम किस्त, द्वितीय किस्त, तृतीय किस्त देते रहे, MIS में जो भी समस्या आ रहा है उसे दूर किया जाएगा। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी स्वयं इसकी Monitoring करें तथा अविलंब आवासों को पूर्ण करावें।
2. सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जनसेवकों एवं पंचायत सेवकों को लगाकर कार्य में तेजी लावें। यदि पंचायत सेवक हड़ताल में है तो जनसेवक और पर्यवेक्षक को पंचायत सेवक का प्रभार देकर कार्य करावें। किसी भी परिस्थिति में योजना का प्रगति धीमा नहीं होना चाहिए। यदि किसी पंचायत सेवक के द्वारा कार्य में बाधा उत्पन्न किया जाता है तो अविलंब कार्रवाई करें।
3. सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को स्वयं सेवकों द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किये गये कार्य का भुगतान मिशन मोड में करने का निदेश दिया गया तथा पंचायत राज पदाधिकारी, गिरिडीह को स्वयं सेवकों द्वारा विभिन्न योजनाओं में किये गये कार्य का भुगतान की स्वयं Monitoring करते हुए मिशन मोड में भुगतान करवाने का निदेश दिया गया।

लंबित इन्दिरा आवास योजना

प्रखण्डवार लंबित आवासों की स्थिति निम्नवत है-

Block	Total sanction	1st Inst. Released	2nd Inst. Released	Gap in 2nd Instal. Released (4-5)	3rd Inst. Released	Gap in 3rd Inst. Release d (5-7)	4th Inst. Released	Total completion	Gap in completion	Pending
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bagodar	882	874	619	255	75	544	0	590	292	33%
Bengabad	1918	1910	1235	675	51	1184	0	827	1091	57%
Birni	894	893	775	118	122	653	0	694	200	22%
Deori	2614	2608	1833	775	258	1575	0	1226	1388	53%
Dhanwar	1374	1373	1109	264	125	984	0	943	431	31%
Dumri	2578	2577	2194	383	342	1852	4	1868	710	28%
Gandey	2367	2363	1919	444	233	1686	0	1535	832	35%
Gawan	1122	1122	943	179	56	887	0	840	282	25%
Giridih	2726	2697	1756	941	412	1344	0	1902	824	30%
Jamua	2081	2070	1717	353	30	1687	0	1410	671	32%
Pirtand	2777	2777	1901	876	96	1805	2	1612	1165	42%

SURIYA	859	858	786	72	257	529	0	726	133	15%
Tisri	1806	1777	1148	629	386	762	0	778	1028	57%
<b>Total</b>	<b>23998</b>	<b>23899</b>	<b>17935</b>	<b>5964</b>	<b>2443</b>	<b>15492</b>	<b>6</b>	<b>14951</b>	<b>9047</b>	<b>38%</b>

समीक्षोपरान्त सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को एक सप्ताह के अंदर लंबित इन्दिरा आवासों को पूर्ण कराने हेतु निम्नलिखित लक्ष्य दिया गया -

Block	Pending	Target for comp.
1	2	3
Bagodar	33%	15
Bengabad	57%	22
Birni	22%	15
Deori	53%	53
Dhanwar	31%	31
Dumri	28%	28
Gandey	35%	15
Gawan	25%	15
Giridih	30%	15
Jamua	32%	15
Pirtand	42%	17
SURIYA	15%	15
Tisri	57%	22
<b>Total</b>	<b>38%</b>	

### मनरेगा

### ऑगनबाड़ी भवन निर्माण

ऑगनबाड़ी भवन निर्माण की प्रखण्डवार MIS के अनुसार स्थिति निम्नवत् है -

Block	No. of ICDS	No. of Building less AWC	Revised Target	Sanction	Work Start	NREGA Start	MIS Entry	स्वीकृत ऑगन बाड़ी की संख्या	ऑगन बाड़ी निर्माण योजना का खोले गये अभिलेख की संख्या	कार्य प्रारम्भ	% of Sanction	% of Work Start	complete
Bagodar	156	114	103	53	49	30	53	23	23	11	51%	48%	
Bengabad	160	111	108	103	97	25	99	46	46	18	95%	90%	
Birni	191	157	87	67	64	36	43	43	43	31	77%	74%	
Deori	182	130	135	107	81	37	136	25	40	8	79%	60%	
Dhanwar	264	203	194	168	168	109	184	38	38	38	87%	87%	
Dumri	228	175	160	93	81	39	104	57	57	28	58%	51%	
Gandey	187	140	122	122	92	31	137	60	62	31	100%	75%	
Gawan	134	78	75	51	41	11	54	15	15	2	68%	55%	

Giridih	219	167	145	115	97	78	99	10	10	10	79%	67%
Jamua	222	193	147	117	88	42	62	26	30	26	80%	60%
Pirtand	128	81	82	82	78	25	74	54	54	37	100%	95%
SURIYA	143	97	88	62	47	22	78	45	45	8	70%	53%
Tisri	99	61	54	40	40	15	34	18	18	12	74%	74%
कुल:-	2313	1707	1500	1180	1023	500	1157	460	481	260	79%	68%

समीक्षोपरान्त सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि दिनांक 24.03.2017 तक शत-प्रतिशत उपलब्धि हासिल करना सुनिश्चित करेंगे।

### Labour Engagement

MIS के अनुसार Labour Engegament की प्रखण्डवार स्थिति निम्नवत् है -

Block	Total No. Of Gps	No. Of Gps where works In progress	Avg workers engaged In per GP	Total works started	No. Of Ongolng Works	% of ongolng works	Total No. of Villages	Avg ongolng works per village
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bagodar	22	22	107	664	225	34%	103	2.18
Bengabad	25	25	112	2947	421	14%	257	1.64
Birni	28	28	89	1035	240	23%	181	1.33
Deori	27	26	107	1908	319	17%	303	1.05
Dhanwar	39	38	74	1102	336	30%	301	1.12
Dumri	37	34	73	1679	278	17%	195	1.43
Gandey	26	26	152	1846	443	24%	274	1.62
Gawan	17	17	170	924	272	29%	171	1.59
Giridih	40	39	97	1835	539	29%	231	2.33
Jamua	42	42	97	1942	511	26%	315	1.62
Pirtand	17	17	113	1136	226	20%	197	1.15
SURIYA	23	23	85	515	171	33%	95	1.80
Tisri	15	15	142	1109	215	19%	212	1.01
<b>Total</b>	<b>358</b>	<b>352</b>	<b>103</b>	<b>18642</b>	<b>4196</b>	<b>23%</b>	<b>2835</b>	<b>1.48</b>

समीक्षा के कम में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, डुमरी द्वारा बताया गया कि प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, डुमरी कार्यों में अभिरुचि नहीं ले रहे है। मुख्यालय में नहीं रह रहे है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, डुमरी को निदेश दिया गया कि प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, डुमरी को स्पष्टीकरण करते हुए दो दिन में जवाब माँगे।

साथ ही सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि कार्य में तेजी लावें। किसी भी स्थिति में प्रति पंचायत 100 मजदूर से कम नहीं होना चाहिए।

## डोभा निर्माण

डोभा निर्माण का MIS के अनुसार प्रखण्डवार स्थिति निम्नवत् है -

Sl.No.	Name of Block	Total Target	Administrative approval given	% of Sanction	No.of Dobha work started	% of Started	No.of dobha work completed	% of Completed
1	Bagodar	1228	1042	85%	346	28%	204	17%
2	Bengabad	1397	1382	99%	661	47%	271	19%
3	Birni	1564	1594	102%	472	30%	186	12%
4	Deori	1508	1004	67%	609	40%	275	18%
5	Dhanwar	2179	1442	66%	508	23%	212	10%
6	Dumri	2067	1678	81%	959	46%	298	14%
7	Gandey	1453	1805	124%	1082	74%	494	34%
8	Gawan	950	946	100%	559	59%	189	20%
9	Giridih	2235	1512	68%	537	24%	246	11%
10	Jamua	2346	2106	90%	853	36%	339	14%
11	Pirtand	950	1090	115%	684	72%	309	33%
12	SURIYA	1285	852	66%	304	24%	125	10%
13	Tisri	838	803	96%	607	72%	324	39%
<b>Total:-</b>		<b>20000</b>	<b>17256</b>	<b>86%</b>	<b>8181</b>	<b>41%</b>	<b>3472</b>	<b>17%</b>

समीक्षोपरान्त सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को कार्य में तेजी लाते हुए जितना योजना स्वीकृत हो चुका है, उन सभी योजना को शुरू कराने का निदेश दिया गया एवं जो प्रारम्भ है उसे अविलम्ब पूर्ण कराने का निदेश दिया गया।

## लंबित भुगतान (Delay Dash Board)

Delay Dash Board में लंबित FTO का MIS के अनुसार प्रखण्डवार स्थिति निम्नवत् है -

Sl. No.	Block	No of MRs				
		Attendance not filled in T+2 days	Measurement Book not filled in T+5 days	Wagelist not Sent in T+6 days	Pending for I sig FTO in T+7 days	Pending for II sig FTO in T+8 days
1	2	3	4	5	6	7
1	<u>Bagodar</u>	461	762	56	28	0
2	<u>Bengabad</u>	435	458	525	146	45
3	<u>Birni</u>	332	128	530	136	27
4	<u>Deori</u>	773	1145	225	137	163
5	<u>Dhanwar</u>	340	2399	569	192	0
6	<u>Dumri</u>	938	958	878	98	48
7	<u>Gandey</u>	605	2176	438	444	146
8	<u>Gawan</u>	124	755	31	7	0
9	<u>Giridih</u>	658	2651	167	59	126
10	<u>Jamua</u>	745	1671	347	27	11
11	<u>Pirtand</u>	473	1261	155	167	0

12	SURIYA	787	1045	58	59	2
13	Tisri	461	334	81	86	0
	<b>Total</b>	7132	15743	4060	1586	568

समीक्षा के क्रम में गिरिडीह, देवरी एवं गाण्डेय प्रखण्ड में मुखिया स्तर पर लंबित FTO क्रमशः 126, 163 एवं 146 पाया गया। इसपर काफी रोष व्यक्त करते हुए बताया गया कि इससे स्पष्ट है कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गिरिडीह, देवरी एवं गाण्डेय भुगतान कराने में असफल रहे हैं। तीनों प्रखण्ड विकास पदाधिकारी पर कार्रवाई हेतु संचिका उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

साथ ही मनरेगा सेल को निदेश दिया गया कि जहाँ-जहाँ 1<sup>st</sup> एवं 2<sup>nd</sup> signetury के लिए लंबित है, पंचायतवार सूची निकाल कर पंचायत सेवक एवं मुखिया के साथ-साथ प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को भी स्पष्टीकरण करें।

### Pending MB

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि जिले में कुल- 15745 MB Pending है। निदेश दिया गया कि जहाँ-जहाँ 1000 से ज्यादा MB Pending है वहाँ के सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता को बुलाकर पंचायतवार और कनीय अभियंतावार समीक्षा कर सूची तैयार कर उपलब्ध करावें।

### शौचालय निर्माण

लंबित इंदिरा आवास में शौचालय निर्माण की समीक्षा के क्रम में प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि बहुत से लंबित इंदिरा आवासों में SBM से शौचालय का निर्माण करा दिया गया है। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि यदि SBM से शौचालय बन गया है तो अविलंब फोटोग्राफ लेकर MIS में Upload करें। यदि योजना कार्य पूर्ण है तो MIS में Close कर दें। साथ ही जिन लंबित आवासों में अभी तक शौचालय नहीं बना है अविलंब बनाकर भुगतान कर योजना को Close करें।

### पंचायत भवन

पंचायत भवन का प्रखण्डवार समीक्षोपरान्त स्थिति निम्नवत् है -

### गिरिडीह प्रखण्ड

1. अलगुन्दा पंचायत भवन- समीक्षा के क्रम में पाया कि योजना कार्य बंद है। योजना का कार्यकारी एजेंसी कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, गिरिडीह है। कार्यपाल अभियंता, एन0आर0ई0पी0, गिरिडीह को स्पष्टीकरण करने का निदेश दिया गया।
2. महेशलुण्डी पंचायत भवन- समीक्षा के क्रम में पाया कि योजना कार्य बंद है। योजना का कार्यकारी एजेंसी कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, गिरिडीह है। कार्यपाल अभियंता, एन0आर0ई0पी0, गिरिडीह को स्पष्टीकरण करने का निदेश दिया गया।
3. चुंजका पंचायत भवन- समीक्षा के क्रम में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गिरिडीह द्वारा बताया गया कि गुणवत्ता पूर्ण कार्य नहीं हुआ है। अभिकर्ता पर FIR एवं Certificate Case किया गया है। श्री सहदेव महतो, पंचायत सेवक अभिकर्ता का पहचानकर्ता था। दुसरे स्थान पर पंचायत भवन बनाने का अनुरोध किया गया। श्री सहदेव महतो, पंचायत सेवक का वेतन स्थगित करने का निदेश प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को दिया गया।



### डुमरी प्रखण्ड

1. जीतकूण्ड पंचायत भवन- समीक्षा के क्रम में सहायक अभियंता, जिला परिषद, गिरिडीह द्वारा बताया गया कि कार्य अभी बंद है। अभिकर्ता श्री उदय नारायण सिंह, कनीय अभियंता को बैठक में बुलाया गया था पर वे नहीं आये हैं। निदेश दिया गया कि श्री सिंह का वेतन अगले आदेश तक स्थगित किया जाय।
2. शंकरडीह पंचायत भवन- समीक्षा के क्रम में सहायक अभियंता, जिला परिषद, गिरिडीह द्वारा बताया गया कि चेक स्लिप अभी तक नहीं मिला है। अंचल अधिकारी, डुमरी को दो दिनों के अंदर चेक स्लिप उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

### बगोदर प्रखण्ड

1. जरमुने पश्चिमी पंचायत भवन- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अभी तक चेक स्लिप उपलब्ध नहीं कराया गया है। अंचल अधिकारी, डुमरी को दो दिनों के अंदर चेक स्लिप उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
2. हेसला पंचायत भवन- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अभी तक चेक स्लिप उपलब्ध नहीं कराया गया है। अंचल अधिकारी, डुमरी को दो दिनों के अंदर चेक स्लिप उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
3. देवराडीह पंचायत भवन- समीक्षा के क्रम में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बगोदर द्वारा बताया गया कि गलत एम0बी0 किया गया है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बगोदर को राशि वसूली करने एवं Certificate Case करने का निदेश दिया गया। साथ ही शेष कार्य 14वें वित्त आयोग की राशि से कराने का निदेश दिया गया।

### बिरनी प्रखण्ड

1. बिरनी पंचायत भवन- सहायक अभियंता, जिला परिषद, गिरिडीह द्वारा बताया गया कि स्लिप अभी तक नहीं मिला है। इस संबंध में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिरनी द्वारा बताया गया कि चेक स्लिप उपलब्ध करा दिया गया है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिरनी को पुनः उसकी प्रति उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
2. कुशमई पंचायत भवन- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिरनी द्वारा बताया गया कि योजना का अभिकर्ता श्री लखन भगत, कनीय अभियंता है। पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार कर भेज दिया गया है। राशि वसूली की कार्रवाई करना है।
3. पडरमनियों पंचायत भवन- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिरनी द्वारा बताया गया कि योजना का अभिकर्ता श्री लखन भगत, कनीय अभियंता है। पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार कर भेज दिया गया है। राशि वसूली की कार्रवाई करना है।

### धनवार प्रखण्ड

1. श्रीरामडीह पंचायत भवन- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, धनवार द्वारा बताया गया कि 16.00 लाख रु0 वाला पंचायत भवन है। इस पंचायत भवन को पूर्ण कराने में 03.50 लाख रु0 का खर्च आएगा। पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार कर भेजने का निदेश प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, धनवार को दिया गया।

### जमुआ प्रखण्ड

1. मगहाकला पंचायत भवन- सहायक अभियंता, जिला परिषद, गिरिडीह द्वारा बताया गया कि पुनर्रीक्षित प्राक्कलन अभी तक नहीं भेजा गया है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जमुआ को दिनांक 31.03.2017 तक पुनर्रीक्षित प्राक्कलन तैयार कर भेजने का निदेश दिया गया।
2. शाली पंचायत भवन- सहायक अभियंता, जिला परिषद, गिरिडीह द्वारा बताया गया कि पुनर्रीक्षित प्राक्कलन अभी तक नहीं भेजा गया है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जमुआ को दिनांक 31.03.2017 तक पुनर्रीक्षित प्राक्कलन तैयार कर भेजने का निदेश दिया गया।


### देवरी प्रखण्ड


1. पंचायत भवन, चाहल, चतरो एवं भेलवाघाटी- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, देवरी द्वारा बताया गया कि तीनों पंचायत भवन का चेक स्लिप और पुनर्रीक्षित प्राक्कलन भेज दिया गया है।
2. सलैयडीह पंचायत भवन- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, देवरी द्वारा बताया गया कि कनीय अभियंता का जाँच प्रतिवेदन के अनुसार उसमें नया निर्माण नहीं किया जा सकता है। इस लिए नया पंचायत भवन बनाना पड़ेगा।


### तिसरी प्रखण्ड

1. लोकाय पंचायत भवन- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, तिसरी द्वारा बताया गया कि पंचायत भवन को पूर्ण कराने के लिए 04.74 लाख रु0 की आवश्यकता है।
2. बरवाडीह पंचायत भवन- सहायक अभियंता, जिला परिषद, गिरिडीह द्वारा बताया गया कि Wiring कार्य बाकी है। दिनांक 31.03.2017 तक पूर्ण कराने का निदेश दिया गया है।
3. भण्डारी पंचायत भवन- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, तिसरी द्वारा बताया गया कि अभिकर्ता इसे नहीं बना पाएँगे। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, तिसरी को पुनर्रीक्षित प्राक्कलन तैयार कर भेजने का निदेश दिया गया।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

  
परियोजना पदाधिकारी,  
डी0आर0डी0ए0, गिरिडीह।

  
उप विकास आयुक्त-सह-  
जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
गिरिडीह।

  
उषायुक्त,  
गिरिडीह।

ज्ञापांक : 897 /अभि0, गिरिडीह, दिनांक ...01.04.2017

- प्रतिलिपि :- सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, गिरिडीह जिला को अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सभी कार्यपालक अभियंता, गिरिडीह/जिला अभियंता, जिला परिषद, गिरिडीह को अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि बैठक की कार्यवाही को जिले की वेबसाईट में Upload करना सुनिश्चित करेंगे।

- प्रतिलिपि:- सभी अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि:- प्रखण्ड के सभी वरीय पदाधिकारी, गिरिडीह जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि :- आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि:- मनरेगा आयुक्त, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।


  
01/04/17

परियोजना पदाधिकारी,  
डी0आर0डी0ए0, गिरिडीह।

  
31/3/17

  
01/04/17

उप विकास आयुक्त-सह-  
जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
गिरिडीह।

  
01/04/17

उप आयुक्त,  
गिरिडीह।