

दिनांक 17.06.2017 को उप विकास आयुक्त, गिरिडीह की अध्यक्षता में मनरेगा योजनाओं का आहूत समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति पंजीकृत -

उप विकास आयुक्त, गिरिडीह द्वारा बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी। मनरेगा योजना का प्रखण्डवार एवं मॉडुलवार समीक्षा की गयी।

ऑगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण

ऑगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण की योजना का MIS के अनुसार प्रखण्डवार स्थिति निम्नवत्

है -

मनरेगा अभिवरण अन्तर्गत ऑगनबाड़ी भवन निर्माण की प्रगति विवरणी :-	10/06/2017				Target of mis closed	Ach.			
	Block	Roof level	R.C.	comp		MIS Closed	Roof level	R.C.	comp
Bagodar	23	21	2	0	2	0	4	0	0
Bengabad	28	33	2	0	2	1	13	4	0
Birni	22	31	1	0	1	-3	3	2	0
Deori	14	18	0	0	0	-1	1	1	1
Dhanwar	23	70	5	0	5	-1	25	1	0
Dumri	36	31	22	0	22	-2	-5	8	1
Gandey	41	10	12	0	8	-11	25	4	0
Gawan	12	21	3	0	3	-3	2	4	0
Giridih	15	56	10	1	10	0	1	1	2
Jamua	24	50	11	0	11	3	6	2	1
Pirtand	31	19	6	0	6	-6	3	2	0
SURIYA	10	30	30	0	30	1	1	0	0
Tisri	11	16	4	0	4	2	2	0	0
Total	290	406	108	1	104	-20	81	29	5

प्रखण्डवार समीक्षोपरान्त स्थिति निम्नवत् है -

1. बगोदर प्रखण्ड - समीक्षा के कम में पाया गया कि गत बैठक में 02 योजना पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया था, परन्तु एक भी योजना को MIS में पूर्ण नहीं किया गया है। इस पर रोष व्यक्त किया गया। इस संबंध में कनीय अभियंता श्री त्रिभुवन महतो एवं अभिशेक कुमार द्वारा बताया गया कि सहायक अभियंता से एम0बी0 अभी नहीं हुआ है, साथ ही प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि Demand काटा हुआ है, जब तक उसका भुगतान नहीं होगा

Close नहीं हो पाएगा। श्री महतो एवं श्री कुमार द्वारा एक सप्ताह में शून्य उपलब्धि हासिल करने एवं कार्य में आपेक्षित प्रगति नहीं होने के आरोप में प्रति योजना एक-एक हजार का जुर्माना लगाने एवं स्पष्टीकरण करने का निदेश दिया गया।

2. बेंगाबाद प्रखण्ड - समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अभी तक एक भी योजना को MIS में बंद नहीं किया गया है तथा गत बैठक में दिये गये लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि शून्य है, योजना में आपेक्षित प्रगति भी नहीं हो रहा है। समीक्षा के क्रम में निम्नलिखित निदेश दिया गया -
 - i. सहायक अभियंता, बेंगाबाद भी बैठक से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये गये। इस पर रोष व्यक्त करते हुए सहायक अभियंता, बेंगाबाद पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए संबंधित विभाग को भेजने का निदेश दिया गया।
 - ii. योजना का कार्यान्वयन में अनावश्यक विलंब के लिए कनीय अभियंता पर प्रति योजना 500 रु0 का जुर्माना लगाने का निदेश दिया गया।
 - iii. गत बैठक में दिये गये लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि शून्य रहने एवं योजना में आपेक्षित प्रगति नहीं होने के कारण प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, बेंगाबाद का वेतन अगले आदेश तक स्थगित रखने का निदेश दिया गया।
 - iv. परियोजना पदाधिकारी, डी0आर0डी0ए0, गिरिडीह को Worst 10 कनीय अभियंताओं का सूची उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
3. बिरनी प्रखण्ड - समीक्षा के क्रम में पाया गया कि गत बैठक में दिये गये निदेश के बावजूद अभी तक एक भी योजना MIS में बंद नहीं हुआ है तथा योजना का प्रगति भी दयनीय है। प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, बिरनी द्वारा बताया गया कि रंग-रोगन का कार्य चल रहा है साथ ही सहायक अभियंता, बिरनी के संबंध में बताया गया कि वे ट्रेनिंग में दिल्ली गये है। प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, बिरनी को सभी कनीय अभियंता पर 500 रु0 का जुर्माना लगाने का निदेश दिया गया।
4. देवरी प्रखण्ड - समीक्षा के क्रम में प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, देवरी द्वारा बताया गया कि MIS में देवरी प्रखण्ड में एक योजना MIS में बंद दिख रहा है। वह योजना डुप्लिकेट था, इसलिए बंद कर दिया गया है। अभी तक एक भी योजना बंद नहीं हुआ है। साथ ही आश्वासन दिया गया कि 15 दिन में 05 योजना पूर्ण हो जाएगा। प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, देवरी को 30 जून 2017 तक 05 योजना पूर्ण करने का निदेश दिया गया।
5. धनवार प्रखण्ड - समीक्षा के क्रम में प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, धनवार द्वारा बताया गया कि अभी तक एक भी योजना का एम0बी0 नहीं आया है। कनीय अभियंता अंकुश कुमार एवं फागु महतो को क्रमशः 02 एवं 03 योजना को बंद करना था, परन्तु उपलब्धि शून्य है। इसपर असंतोष व्यक्त करते हुए श्री कुमार एवं महतो पर प्रति योजना 500 जुर्माना लगाने का निदेश दिया गया। समीक्षा के क्रम में सहायक अभियंता श्री नरेश दास बैठक में अनुपस्थित पाए गए। इस कारण नरेश दास को स्पष्टीकरण करने एवं इनका वेतन बंद करने हेतु कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, को लिखने का निदेश दिया गया।

6. डुमरी प्रखण्ड - प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, डुमरी द्वारा बताया गया कि 30 योजना में प्लास्टर कार्य चल रहा है तथा लक्ष्मणटुण्डा में एक योजना पूर्ण हो गया है। अगले सप्ताह 04 और योजना MIS में बंद कर देने का आश्वासन दिया गया।
7. गाण्डेय प्रखण्ड - समीक्षा के क्रम में पाया गया कि गत बैठक में दिये गये लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि शून्य है। अभी तक एक भी योजना को MIS में बंद नहीं किया गया है। कनीय अभियंता से इस संबंध पुछने पर संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। कनीय अभियंता श्री देवेन्द्र कुमार चौधरी एवं उत्तम कुमार महतो को क्रमशः 02 एवं 01 योजना पूर्ण कराने का निदेश दिया गत बैठक में दिया गया था, जिसका अनुपालन इनके द्वारा नहीं किया गया। इस लिए प्रति योजना 500 रु0 का जुर्माना लगाने का निदेश दिया गया। समीक्षा के क्रम में प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, गाण्डेय द्वारा बताया गया कि श्री निरज कुमार चौधरी, कनीय अभियंता छुट्टी में है, परन्तु इन्हें इसकी जानकारी नहीं दिया जाता है। श्री चौधरी का संविदा समाप्ति की कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।
8. गावां प्रखण्ड - समीक्षा के क्रम दिये गये लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि शून्य पाया गया। प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, गावां एवं कनीय अभियंता, गावां द्वारा आश्वासन दिया गया कि 30 जून 2017 तक 07 योजना MIS में बंद हो जाएगा तथा एक सप्ताह में 03 योजना MIS में बंद हो जाएगा।
9. गिरिडीह प्रखण्ड - कनीय अभियंता, गिरिडीह प्रखण्ड द्वारा बताया गया कि 03 योजना पूर्ण हुआ है। अगले शनिवार तक 03 योजना MIS में बंद हो जाएगा तथा 30 जून तक 20 योजना MIS में बंद हो जाएगा।

अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित सभी सहायक अभियंताओं का एक दिन का वेतन काटने एवं अगले आदेश तक वेतन स्थगित करने का निदेश दिया गया।

10. जमुआ प्रखण्ड - समीक्षा के क्रम में प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, जमुआ द्वारा बताया गया कि 01 योजना MIS में बंद हुआ है। इस पर असंतोष व्यक्त करते हुए बताया गया कि कुल- 13 योजना पूर्ण है और मात्र एक योजना MIS में बंद हुआ है। सहायक अभियंता के संबंध में पुछे जाने पर बताया गया कि वे ट्रेनिंग में गये है। प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, जमुआ द्वारा एक सप्ताह में 04 योजना तथा 30 जून 2017 तक 19 योजना MIS में बंद करने का आश्वासन दिया गया।
11. पीरटॉड प्रखण्ड - समीक्षा के क्रम में पाया गया कि दिये गये लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि शून्य है। प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, पीरटॉड द्वारा आश्वासन दिया गया कि एक सप्ताह में 03 योजना तथा 30 जून 2017 तक 07 योजना MIS में बंद हो जाएगा।
12. सरिया प्रखण्ड - समीक्षा के क्रम में पाया गया कि लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि शून्य है तथा योजना का प्रगति भी दयनीय है। कार्य में अनावश्यक विलंब करने के लिए सभी कनीय अभियंता पर 500 रु0 का जुर्माना लगाने का निदेश दिया गया। सहायक अभियंता, सरिया द्वारा एक सप्ताह में 04 योजना तथा 30 जून तक 07 योजना MIS में बंद करने का निदेश दिया गया।

13. तिसरी प्रखण्ड - समीक्षा के कम में प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, तिसरी द्वारा आश्वासन दिया गया कि एक सप्ताह में 04 तथा 30 जून 2017 तक 06 योजना MIS में पूर्ण हो जाएगा।

डोभा निर्माण

डोभा निर्माण की योजना का MIS के अनुसार प्रखण्डवार स्थिति निम्नवत् है -

Block	Target	Sanctioned	Started	2'	4'	6'	8'	Comp.	MIS Closed
Bagodar	1228	1042	416	15	14	27	33	327	138
Bengabad	1397	1415	795	12	46	67	98	572	83
Birni	1564	1594	779	48	101	98	53	479	191
Deori	1508	1166	781	105	76	78	13	509	151
Dhanwar	2179	1442	597	45	65	45	42	382	32
Dumri	2067	2067	1248	50	143	159	117	779	238
Gandey	1453	1853	1281	76	133	133	131	787	56
Gawan	950	1034	880	28	48	55	63	686	57
Giridih	2235	1645	1544	198	315	168	72	751	487
Jamua	2346	2217	1184	110	107	117	83	772	173
Pirtand	950	1135	790	87	77	61	45	520	61
SURIYA	1285	903	439	21	48	45	60	265	70
Tisri	838	804	709	28	46	51	29	555	60
Total	20000	18317	11443	823	1219	1104	839	7384	1797

प्रखण्डवार समीक्षोपरान्त स्थिति निम्नवत् है -

- बेंगाबाद प्रखण्ड - समीक्षा के कम में पाया गया कि कुल 165 योजना बंद करने का लक्ष्य दिया गया था, परन्तु एक भी योजना बंद नहीं किया गया है। कनीय अभियंता द्वारा अभी द्वारा भी योजना बंद करने के संबंध में कुछ बताने में असमर्थता जताया गया। इस पर रोष व्यक्त करते हुए परियोजना पदाधिकारी, डी0आर0डी0ए0, गिरिडीह को बेंगाबाद प्रखण्ड जाकर जाँच करने का निदेश दिया गया।
- गाण्डेय प्रखण्ड - समीक्षा के कम में पाया गया कि कुल 270 योजना बंद करने का लक्ष्य दिया गया था, परन्तु मात्र 10 योजना MIS में बंद हुआ है। प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, गाण्डेय द्वारा बताया गया कि 13 योजना का एम0बी0 आया है। भुगतान करने में दो-तीन दिन लेगेगा। कनीय अभियंता द्वारा बताया गया कि तीन कनीय अभियंताओं द्वारा कुल- 20 (श्री उत्तम कुमार)+ 150 (श्री निरज चौधरी)+20 = 190 एम0बी0 नाजीर, गाण्डेय प्रखण्ड को दिया गया है, परन्तु योजना बंद नहीं किया गया है। इस संबंध में प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, गाण्डेय द्वारा बताया

गया कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है और न ही कनीय अभियंताओं द्वारा इसकी सूचना दी जाती है। कनीय अभियंताओं को किया गया स्पष्टीकरण का जवाब भी उनके द्वारा नहीं दिया जाता है। सभी कनीय अभियंताओं को 500.00 रु0 का जुर्माना लगाया गया तथा एक सप्ताह के अंदर सभी एम0बी0 को अद्यतन कर योजना को MIS में बंद करने का निदेश दिया गया। योजना बंद नहीं होने पर कनीय अभियंताओं को संविदा मुक्त कर दिया जाएगा। साथ ही प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, गाण्डेय को कनीय अभियंताओं द्वारा दिये गये 190 एम0बी0 का जाँच कर मंगलवार तक स्पष्ट करने का निदेश दिया गया।

3. गिरिडीह प्रखण्ड - समीक्षा के क्रम में गिरिडीह प्रखण्ड का प्रगति संतोषप्रद पाया गया।
4. जमुआ प्रखण्ड - समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 200 लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 41 योजना MIS में बंद हुआ है। इस पर रोष व्यक्त करते हुए प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, जमुआ पर 1000.00 रु0 का जुर्माना लगाया गया।
5. पीरटॉड प्रखण्ड - समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 510 योजना पूर्ण है और मात्र 10 योजना MIS में बंद हुआ है। प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, पीरटॉड को अविलंब योजना MIS में बंद करने का निदेश दिया गया।
6. सरिया प्रखण्ड - समीक्षा के क्रम में प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, सरिया द्वारा बताया गया कि 26 योजना MIS में बंद हुआ है।
7. तिसरी प्रखण्ड - प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, तिसरी द्वारा बताया गया कि 10 योजना MIS में बंद हुआ है, DPR Freeze नहीं हुआ था Freeze करवा रहे हैं।

समीक्षोपरान्त डोभा की योजना को MIS में बंद करने हेतु प्रखण्डवार निम्नलिखित निदेश दिया गया-

Block	Target
Bagodar	150
Bengabad	200
Birni	50
Deori	100
Dhanwar	100
Dumri	50
Gandey	200
Gawan	150
Giridih	154
Jamua	300
Pirtand	150
SURIYA	50
Tisri	150
Total	1804

समीक्षोपरान्त सभी सहायक अभियंत को क्षेत्र भ्रमण करने एवं योजना का निरीक्षण करने का निदेश दिया गया।

Labour Engagement

Labour Engagement का MIS के अनुसार प्रखण्डवार स्थिति निम्नवत् है -

Blocks	Total No. Of Gps	No. Of Gps where works In progress	Unskilled Labour engaged	No. Of Ongoing Works on which MR Issued	No. Of Workers without UID	No. Of GP where no work In progress	Per Panc Labour engaged	% of workers without aadhar
<u>Bagodar</u>	22	22	1817	201	5	0	83	0%
<u>Bengabad</u>	25	25	2458	263	16	0	98	1%
<u>Birni</u>	28	28	3393	290	20	0	121	1%
<u>Deori</u>	27	27	3245	302	22	0	120	1%
<u>Dhanwar</u>	39	39	2522	293	39	0	65	2%
<u>Dumri</u>	37	32	3440	376	9	5	93	0%
<u>Gandey</u>	26	24	4288	437	10	2	165	0%
<u>Gawan</u>	17	16	2233	188	21	1	131	1%
<u>Giridih</u>	40	38	4159	461	6	2	104	0%
<u>Jamua</u>	42	42	4225	469	5	0	101	0%
<u>Pirtand</u>	17	17	2172	263	2	0	128	0%
<u>SURIYA</u>	23	22	2012	164	19	1	87	1%
<u>Tisri</u>	15	15	1548	128	0	0	103	0%
Total	358	347	37512	3835	174	11	105	0%

प्रखण्डवार समीक्षोपरान्त स्थिति निम्नवत् है -

1. बगोदर प्रखण्ड - समीक्षा के क्रम में पाया गया कि बगोदर प्रखण्ड में लगातार प्रति पंचायत मजदूरों की संख्या 100 से कम है। इस पर रोष व्यक्त करते हुए अगले आदेश तक प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, बगोदर का वेतन स्थगित करने का निदेश दिया गया।
2. डुमरी प्रखण्ड - डुमरी प्रखण्ड का समीक्षा के क्रम में प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, डुमरी द्वारा बताया गया कि 04 ग्राम रोजगार सेवक त्याग पत्र दे दिये हैं।
3. सरिया प्रखण्ड - सरिया प्रखण्ड का समीक्षा के क्रम में लगातार प्रति पंचायत 100 से कम मजदूर रहने पर असंतोष व्यक्त करते हुए प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, सरिया का वेतन अगले आदेश तक बंद करने का निदेश दिया गया।

Geo Tag

Geo tag का MIS के अनुसार प्रखण्डवार स्थिति निम्नवत् है -

Block Name	Total comp. work	Total	Yet to be Moderated	Moderated	Total Accepted Geotags	% of ach.	Total Asset ID Created	% of Asset ID Created	Total Accepted Geotags	Target	ach.
<u>Bagodar</u>	2016	416	0	416	1353	67%	2003	99%	1323	550	30
<u>Bengabad</u>	5274	297	63	231	4412	84%	5267	100%	4299	900	113
<u>Birni</u>	2986	271	0	271	2529	85%	2984	100%	2404	450	125
<u>Deori</u>	2927	630	0	630	2273	78%	2923	100%	2263	500	10
<u>Dhanwar</u>	3456	474	49	425	3241	94%	3452	100%	3168	300	73
<u>Dumri</u>	3190	467	10	457	2557	80%	3190	100%	2527	250	30
<u>Gandey</u>	4141	330	12	318	3946	95%	4131	100%	3945	0	1
<u>Gawan</u>	2505	394	14	380	1826	73%	2504	100%	1834	600	-8
<u>Giridih</u>	4723	567	24	543	3884	82%	4715	100%	3696	800	188
<u>Jamua</u>	4739	575	0	575	3785	80%	4738	100%	3662	900	123
<u>Pirtand</u>	3289	581	7	574	2897	88%	3268	99%	2876	300	21
<u>SURIYA</u>	3074	261	25	236	2539	83%	2796	91%	2507	500	32
<u>Tisri</u>	2532	0	0	0	2017	80%	2520	100%	1873	600	144
Total	44852	5263	204	5056	37259	83%	44491	99%	36377	6650	882

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि दिये गये लक्ष्य के विरुद्ध किसी भी प्रखण्ड के द्वारा शत-प्रतिशत उपलब्धि हासिल नहीं किया गया है। इस पर रोष व्यक्त करते हुए पुनः प्रखण्डवार लक्ष्य देते हुए सभी प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी को सख्त हिदायत दिया गया कि हर-हाल में शत-प्रतिशत उपलब्धि हासिल करना है और Asset और Geo tag में अंतर को समाप्त करना है। सभी प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी को प्रखण्डवार Geo tag का निम्नलिखित लक्ष्य दिया गया -

Block Name	Target of Geo tag	Time
Bagodar	550	7 Days
Bengabad	900	7 Days
Birni	450	7 Days
Deori	500	7 Days
Dhanwar	300	7 Days
Dumri	100%	7 Days
Gandey	100%	7 Days

Gawan	600	7 Days
Giridih	800	7 Days
Jamua	900	7 Days
Pirtand	300	7 Days
SURIYA	300	7 Days
Tisri	600	7 Days
Total	6202	

Scheme Close

Scheme Close की समीक्षा के कम में बेंगाबाद प्रखण्ड का दयनीय स्थिति पर रोष व्यक्त करते हुए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बेंगाबाद एवं प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, बेंगाबाद को स्पष्टीकरण करने का निदेश दिया गया। साथ ही प्रखण्डवार निम्नलिखित लक्ष्य दिया गया-

Block Name	Target Of Geo tag	Time
Bagodar	150	7 Days
Bengabad	150	7 Days
Birni	150	7 Days
Deori	150	7 Days
Dhanwar	100	7 Days
Dumri	100	7 Days
Gandey	150	7 Days
Gawan	200	7 Days
Giridih	300	7 Days
Jamua	400	7 Days
Pirtand	75	7 Days
SURIYA	50	7 Days
Tisri	225	7 Days
Total	2200	

SECC में भूमिहीन का जॉब कार्ड मैपिंग

MIS के अनुसार प्रखण्डवार स्थिति निम्नवत् है -

S No.	Block	Total Landless Casual Labour as per SECC	During IPPE Exerise		After IPPE Exerise			Total HH Surveyed	% Mapped
			HH mapped during IPPE2	Total HH mapped till date	Willing for Jobcard	Not willing for Jobcard	Total HH Surveyed after IPEE		
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5+6+7	10=9/3
1	Bagodar	2076	0	245	0	48	48	293	14%

2	<u>Bengabad</u>	2507	156	639	0	8	8	647	26%
3	<u>Birni</u>	1516	1	349	0	1	1	350	23%
4	<u>Deori</u>	5149	285	759	1	3	4	763	15%
5	<u>Dhanwar</u>	5259	65	247	0	44	44	291	6%
6	<u>Dumri</u>	4645	0	1533	1	2	3	1536	33%
7	<u>Gandey</u>	3987	129	442	1	762	763	1205	30%
8	<u>Gawan</u>	3239	460	467	0	0	0	467	14%
9	<u>Giridih</u>	14385	0	487	0	137	137	624	4%
10	<u>Jamua</u>	4779	74	434	101	143	244	678	14%
11	<u>Pirtanr</u>	1469	70	352	0	1	1	353	24%
12	<u>Sariya</u>	1209	0	127	0	10	10	137	11%
13	<u>Tisri</u>	3356	178	629	0	0	0	629	19%
	Total	53576	1418	6710	104	1159	1263	7973	15%

SECC में भूमिहीन का जॉब कार्ड मैपिंग का समीक्षा के क्रम में प्रखण्डवार निम्नलिखित निदेश दिया गया -

Block Name	SECC में भूमिहीन का जॉब कार्ड मैपिंग का लक्ष्य	Time
Bagodar	500	7 Days
Bengabad	1000	7 Days
Birni	400	7 Days
Deori	500	7 Days
Dhanwar	1200	7 Days
Dumri	500	7 Days
Gandey	1000	7 Days
Gawan	500	7 Days
Giridih	4000	7 Days
Jamua	1000	7 Days
Pirtand	300	7 Days
SURIYA	200	7 Days
Tisri	1000	7 Days
Total	12100	

समीक्षा के क्रम में प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, डुमरी द्वारा बताया गया कि डुमरी में एक ही कम्प्युटर ऑपरेटर है। जिसके कारण Entry कराने में कठिनाई होती है। सभी प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि यदि आवश्यकता है तो दैनिक मजदूरी पर कम्प्युटर ऑपरेटर रख लें।

DBT

DBT का MIS के अनुसार प्रखण्डवार स्थिति निम्नवत् है -

Blocks	No. of Registered Active Workers *							6/10/2017		diff
	Total Active Workers	Total No. of Aadhaar seeded in MIS (with UID)	With Aadhaar No. and Bank Account	Accounts Converted into APB	Accounts Converted into APB	Accounts Converted into APB	DBT Pending	Accounts Converted into APB	Target	DBT Ac
2	3	4	16	17	18=17/6	19=17/3	20			
Bagodar	9835	9745	9399	6865	71%	70%	2970	6843	1500	
Bengabad	17274	16620	15468	12905	80%	75%	4369	12863	2000	
Birni	16606	16469	15969	14249	87%	86%	2357	14222	1900	
Deori	14530	13899	12952	10373	75%	71%	4157	10328	1980	
Dhanwar	15454	15225	15108	12320	81%	80%	3134	12282	2000	
Dumri	15071	15011	14994	13269	88%	88%	1802	13201	1800	
Gandey	20578	20402	19519	15540	76%	76%	5038	15514	2000	
Gawan	11584	11462	11330	8026	70%	69%	3558	8139	2000	-1
Giridih	18331	17689	16581	13208	76%	72%	5123	13191	3000	
Jamua	25223	24973	23906	20820	84%	83%	4403	20692	3000	1
Pirtand	13968	13922	12468	11015	79%	79%	2953	11003	1500	
SURIYA	11261	10979	10690	8180	76%	73%	3081	8203	2000	.
Tisri	10100	10054	9979	7015	70%	69%	3085	7034	1500	.
Total	199815	2E+05	188363	153785	79%	77%	46030	153515	26180	2

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि गावां प्रखण्ड का मैपिंग घट गया है। प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, गावां द्वारा बताया गया कि कैसे घट गया है इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। वरीय लेख पदाधिकारी, डी0आर0डी0ए0, गिरिडीह को इसकी जाँच कर स्पष्ट करने का निदेश दिया गया गया। साथ ही सभी प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अगले बैठक तक शत-प्रतिशत जाँब का Verify हो जाना चाहिए।

Delay Payment

Delay Payment का MIS के अनुसार प्रखण्डवार स्थिति निम्नवत् है -

Block	Delayed Payment more than 90 Days		Total Delayed Payment		Total Payment For Financial Year 2016-2017		% of delayed transaction against total transaction
	Total Transactions	Amount Involved	Total Transactions	Amount Involved	Total Transactions	Amount Involved	
1	2	3	4	5	6	7	8
Bagodar	0	0	142	1.16	7198	62.72	2.0%
Bengabad	0	0	1823	18.08	17068	174	10.7%
Birni	0	0	407	4.56	14924	193.1	2.7%
Deori	0	0	2546	23.49	15839	152	16.1%
Dhanwar	0	0	1918	19.87	11785	136.6	16.3%
Dumri	0	0	3277	31.04	21427	203.5	15.3%
Gandey	0	0	4138	40.1	28525	282	14.5%
Gawan	0	0	1347	27.69	9140	189.4	14.7%
Giridih	0	0	922	8.31	26240	251.6	3.5%
Jamua	0	0	1663	15.76	32616	332	5.1%
Pirtand	0	0	6	0.06	12101	115.6	0.0%
SURIYA	0	0	164	1.55	7793	74.8	2.1%
Tisri	0	0	2146	21.06	13617	135.9	15.8%
Total	0	0	20499	212.7	2E+05	2303	9.39%

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि Delay Payment लगातार बढ़ रहा है। इस पर असंतोष व्यक्त क हुए Delay Compensation का भुगतान मुखिया, प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी एवं कनीय अभियंता वेतन से करने का निदेश दिया गया साथ ही प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, बगोदर, पीरटॉड, सरिया तिसरी को छोड़कर शेष प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारियों पर 500.00 रु0 का जुर्माना लगाया गया।

Delay Dash Board

Delay Dash Board का MIS के अनुसार प्रखण्डवार स्थिति निम्नवत् है -

Block	No of MRs					Total MR Filled an pending payment >15 day
	Attendance not filled In T+2 days	Measurement Book not filled in T+5 days	Wagelist not Sent in T+6 days	Pending for I sig FTO in T+7 days	Pending for II sig FTO in T+8 days	
1	2	3	4	5	6	7
Bagodar	125	15	59	6	0	1
Bengabad	231	28	148	96	0	55
Birni	191	7	28	33	14	22

Deori	83	62	135	32	28	58
Dhanwar	322	94	68	14	8	38
Dumri	158	34	63	13	0	40
Gandey	151	196	97	12	8	21
Gawan	171	0	11	92	32	54
Giridih	148	113	119	27	100	31
Jamua	376	40	105	33	0	34
Pirtand	114	26	59	0	0	0
SURIYA	699	58	1	1	0	1
Tisri	244	47	4	26	0	2
Total	3013	720	897	385	190	357

पंचायतवार समीक्षोपरान्त स्थिति निम्नवत् है -

1. अहिल्यापुर, गाण्डेय प्रखण्ड - समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 59 एम0बी0 लंबित है। इर संबंध में कनीय अभियंता द्वारा बताया गया कि एम0बी0 बुक कर दिया गया है। Up to Date नहीं हुआ है।
2. फुलची, गिरिडीह प्रखण्ड - कनीय अभियंता द्वारा बताया गया कि एम0बी0 बुक कर दिया गया है। Up to Date नहीं हुआ है।
3. घाटकूल, गाण्डेय प्रखण्ड - समीक्षा के क्रम में पाया गया कि ससमय एम0बी0 नहीं किया गया है। कनीय अभियंता, घाटकूल पंचायत पर 1000.00 रु0 का जुर्माना लगाया गया।
4. जामजोरी, गाण्डेय प्रखण्ड - समीक्षा के क्रम में पाया गया कि ससमय एम0बी0 नहीं किया गया है। कनीय अभियंता, जामजोरी पंचायत पर 1000.00 रु0 का जुर्माना लगाया गया।

समीक्षोपरांत निम्नलिखित निदेश दिया गया

1. T+5 के बाद अगर एम0बी0 किया जाता है और Delay Payment होता है तो Compensation की राशि का भुगतान कनीय अभियंता का वेतन से किया जाय।
2. सप्ताहिक लक्ष्य को फुल-फिल करें अन्यथा प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी और कनीय अभियंता को संविदा मुक्त कर दिया जाएगा।
3. अगर पंचायत भवन में मरम्मत की आवश्यकता है तो कनीय अभियंता मरम्मत कार्य का प्रतिवेदन पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर करवाकर फोटोग्राफ के साथ प्रतिवेदन भेजे।

बरसात में ली जाने वाली योजना

बरसात में ली जाने वाली योजना के संबंध में निम्नलिखित निदेश दिया गया -

1. बरसात के समय Plantation इत्यादि का योजना लें।
2. बरसात में ली जाने वाली योजना का अनुमोदन ग्राम सभा से लें।


3. SBM से छुटे हुए परिवारों का शौचालय मनरेगा से बनाना है।
4. आँगनवाड़ी योजना का कार्य बरसात में नहीं रुकना चाहिए।

सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गिरिडीह जिला को बैठक के माध्यम से निर्देशित किया गया कि बैठक कनीय अभियता एवं प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी को दिये गये लक्ष्य को एक सप्ताह में पूर्ण कराएँगे। संबंधित कनीय अभियंता एवं प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी पर लगाए गए अर्थ दण्ड तीन दिनों के अं वसूल कर नाजीर रसीद डी०आर०डी०ए० नजारत में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही अनुपात प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 23.06.2017 तक उपलब्ध कराएँगे।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।


19/6/17

परियोजना पदाधिकारी,
डी०आर०डी०ए०, गिरिडीह।


19/6/17


उप विकास आयुक्त-सह-
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
गिरिडीह।

झापांक 1666 /अभि०, गिरिडीह, दिनांक 20 जून, 2017

- प्रतिलिपि :- सभी संबंधित सहायक अभियंता/कनीय अभियंता, गिरिडीह जिला को सूचनार्थ ए अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, गिरिडीह जिला को अनुपालना प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सभी कार्यपालक अभियंता, गिरिडीह/जिला अभियंता, जिला परिषद्, गिरिडीह को अनुपालना प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित निदेश दिया जाता है कि बैठक की कार्यवाही को जिले की वेबसाईट में Upload कर सुनिश्चित करेंगे।
- प्रतिलिपि :- सभी अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- प्रखण्ड के सभी वरीय पदाधिकारी, गिरिडीह जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- उपयुक्त, गिरिडीह को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- मनरेगा आयुक्त, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।


19/6/17

परियोजना पदाधिकारी,
डी०आर०डी०ए०, गिरिडीह।


19/6/17

उप विकास आयुक्त-सह-
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
गिरिडीह।