

दिनांक 12.10.2017 को उपायुक्त, गिरिडीह की अध्यक्षता में आदूत जिला समन्वय समिति की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :- पंजी में संघारित

उपायुक्त, गिरिडीह द्वारा बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी। पंचायत भवन, मनरेगा योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना का समीक्षोपरान्त स्थिति निम्नवत् है :-

पंचायत भवन

पंचायत भवन निर्माण कार्य का एजेंसीवार समीक्षा किया गया -

जिला परिषद

समीक्षा के क्रम में जिला अभियंता, जिला परिषद, गिरिडीह द्वारा बताया गया कि कुल-43 पंचायत भवनों का तीन माह पूर्व टेण्डर हुआ है। उसमें से तीन-चार पंचायत भवनों को छोड़कर शेष दिसम्बर 2017 में पूर्ण हो जाएगा।

एन0आर0ई0पी0

कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, गिरिडीह द्वारा बताया गया कि दो पंचायत भवन महेशलुण्डी एवं अलगुन्दा लंबित है। योजना का कार्य अभी बंद है। दो पंचायत भवनों का अभिकर्ता श्री सुरेश दास, कनीय अभियंत, एन0आर0ई0पी0, गिरिडीह है। वर्तमान में एन0एच0, कोडरमा में पदस्थापित है। इन पर प्राथमिकी भी दर्ज हुआ है तथा जेल भी गये है। इसे पूर्ण करने में कम से कम तीन माह लगेगा। साथ ही बताया गया कि अनाबद्ध से कार्यान्वित चार-पाँच योजनाओं का चेक स्लिप अंचल अधिकारी, गिरिडीह द्वारा नहीं भेजा जा रहा है।

श्री सुरेश दास, कनीय अभियंत, एन0आर0ई0पी0, गिरिडीह को निदेश दिया गया कि दिनांक 12.01.2018 तक हर-हाल में दोनों पंचायत भवन पूर्ण करावें। साथ ही अंचल अधिकारी गिरिडीह को अविलम्ब योजनाओं का चेक स्लिप उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

तिसरी प्रखण्ड

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, तिसरी द्वारा बताया गया कि तीन पंचायत भवन अधूरा है। जिसकी प्राक्कलित राशि 16.24 लाख रु0 है। पंचायत सचिव अभिकर्ता है।

सभी कार्यकारी एजेंसियों को अभीकर्ता के साथ बैठक में आने का निदेश दिया गया।

बगोदर प्रखण्ड

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि जरमुने पश्चिमी का चेक स्लिप अभी तक नहीं आया है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बगोदर को अविलंब चेक स्लिप भेजवाने का निदेश दिया गया।

डुमरी प्रखण्ड

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि मगहाकला का चेक स्लिप नहीं आया है। इसी क्रम में उप विकास आयुक्त, गिरिडीह द्वारा बताया गया कि जीतकुण्डी पंचायत भवन लंबित है।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, डुमरी द्वारा बताया गया कि चेक स्लिप बन गया है, दिनांक 13.10.2017 को भेज दिया जाएगा। निदेश दिया गया कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, डुमरी स्वयं जीतकुण्डी पंचायत भवन की जाँच करें कि अभी तक क्यों लंबित है।

समीक्षा के क्रम में उप विकास आयुक्त, गिरिडीह द्वारा बताया गया कि तीन पंचायत भवनों में प्राथमिकी दर्ज हुआ है। उपायुक्त, गिरिडीह द्वारा निर्देशित किया गया कि उक्त पंचायत भवनों का अंतिम मापी कर शेष कार्य का प्राक्कलन तैयार कर लें।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के क्रम में निम्नलिखित निदेश दिया गया -

1. समीक्षा के क्रम में बताया गया कि 13 नवम्बर 2017 तक कम से कम 7000 आवास पूर्ण कर लेना है। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि प्रतिदिन समीक्षा कर दैनिक प्रगति प्रतिवेदन बनाकर जिला को उपलब्ध करावें।
2. समीक्षा के क्रम में जिला समन्वयक, पी0एम0ए0वाई, डी0आर0डी0ए0, गिरिडीह द्वारा बताया गया कि Installment एवं Inspection में काफी अंतर है। दिनांक 11.10.2017 को बेंगाबाद, देवरी एवं जमुआ में शून्य Inspection हुआ है। इस संबंध में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बेंगाबाद द्वारा बताया गया कि सर्वर एवं तकनिकी समस्या है। कुल-17 लोगों को Inspection में लगाया गया है।
3. समीक्षा के क्रम में सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि Randomly Inspection करें। लाभुकों को सभी तरह से सहायता करें। सामग्री इत्यादि की उपलब्धता में कठिनाई हो रही है तो इसे अविलंब दूर करें। War Room को कियाशील करें। प्रतिदिन प्रगति का प्रतिवेदन Whats app के माध्यम से भेजें।
4. जिला प्रशिक्षक, पी0एम0ए0वाई, डी0आर0डी0ए0, गिरिडीह द्वारा बताया गया कि Geo tag नहीं हो पा रहा है। Geo tag होने पर शत-प्रतिशत उपलब्धि हासिल हो जाएगा। इस संबंध में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सरिया एवं धनवार द्वारा बताया गया कि Geo tag Accept नहीं हो रहा है। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि शत-प्रतिशत उपलब्धि हासिल करने के लिए कार्य योजना तैयार करें।
5. सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि जिन लाभुकों को 3rd Installment दिया है, उनको लगातार Follow up करें।
6. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल- 3372 लाभुकों ने छत ढलाई कार्य पूर्ण कर लिया है। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए लाभुकों को प्रेरित करना आवश्यक है। इसके लिए मुखिया एवं ग्राम रोजगार सेवक को लगावें। साथ ही इन्हें निरीक्षण/पर्यवेक्षण कार्य हेतु ईधन इत्यादि की व्यवस्था करें।
7. समीक्षा के क्रम में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जमुआ एवं देवरी द्वारा बताया गया कि FTO का भुगतान में काफी विलंब हो रहा है, 25 दिन तक लग जाता है। इस संबंध में परियोजना पदाधिकारी, डी0आर0डी0ए0, गिरिडीह को राज्य से बात करने का निदेश दिया गया।

Audit

समीक्षा के क्रम में वरीय लेखा पदाधिकारी, डी0आर0डी0ए0, गिरिडीह द्वारा बताया गया कि देवरी प्रखण्ड के 13, डुमरी 4, धनवार 1 पंचायतों का Audit नहीं हुआ है। वरीय लेखा पदाधिकारी, डी0आर0डी0ए0, गिरिडीह को निर्देशित किया गया कि जिन प्रखण्ड में अभी तक शत-प्रतिशत Audit नहीं हुआ है उनको जिला स्तर से अविलंब Audit कराने हेतु सख्त हिदायत दें।



Delay Payment


Delay Payment का समीक्षा के क्रम में देवरी प्रखण्ड में ज्यादा Delay Payment पाया गया, इस संबंध में निदेश दिया गया कि तीन-चार दिन में सभी पंचायत सचिव एवं Worest चार-पाँच मुखिया को बुलावें।


ऑगनबाड़ी भवन निर्माण

ऑगनबाड़ी भवन निर्माण की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि लगभग सभी भवन का निर्माण कार्य रुका हुआ है। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को अविलंब कार्य शुरू कराने का निदेश दिया गया।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।




14/10/17
परियोजना पदाधिकारी,
डी0आर0डी0ए0, गिरिडीह।

13/10/17



14/10/17
उप विकास आयुक्त-सह-
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
गिरिडीह।



14/10/17
उपायुक्त,
गिरिडीह।

झापांक 2689/अभि0, गिरिडीह, दिनांक 16 अक्टूबर, 2017

- प्रतिलिपि :- सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, गिरिडीह जिला को अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सभी कार्यपालक अभियंता, गिरिडीह/जिला अभियंता, जिला परिषद, गिरिडीह को अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि बैठक की कार्यवाही को जिले की वेबसाईट में Upload करना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रतिलिपि:- सभी अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- प्रखण्ड के सभी वरीय पदाधिकारी, गिरिडीह जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- मनरेगा आयुक्त, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।


14/10/17
परियोजना पदाधिकारी,
डी0आर0डी0ए0, गिरिडीह।

13/10/17


14/10/17
उप विकास आयुक्त-सह-
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
गिरिडीह।


14/10/17
उपायुक्त,
गिरिडीह।